

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001509	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第269号 岩掛毛原線・二瀬川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町毛原他 地内		
工事期間	自 平成26年 6月 5日 ~ 至 平成26年 9月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月 2日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：岩掛毛原線 L=8.0mコンクリートブロック積工N=1工区A=42m2 二瀬川 L=5.5mコンクリートブロック積工N=1工区A=18m2 予定価格：3,286千円（税抜き）、最低制限価格：2,822千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	3,286,000					-
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社木村組						辞退
4	桑原建設株式会社	2,970,000					-
5	杉本工業	2,860,000					落札
6	タキノデンキ株式会社	3,227,000					-
7	東家建設株式会社	3,070,000					-
8	東興業						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,088,800円	最高予定価格 (税込み)	3,548,880円	
		最低制限価格 (税込み)	3,047,760円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,538,080 円	変更契約日	平成26年7月16日
	変更工期	平成26年6月5日	～	平成26年10月17日
	変更理由	工事着手前の立会及び試掘の結果、既設水道管に本工事が影響するため、水道管を移設復旧する。水道管移設の作業調整等に時間を要するので、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	87,480 円	変更契約日	平成26年10月7日
	変更工期	平成26年6月5日	～	平成26年11月7日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・水道管移設（岩掛毛原線） 管路掘削後に配管精査をした結果、使用水道部材及び舗装復旧面積を変更する。 ・工期延期 平成26年8月16日から17日に発生した豪雨災害の影響により、受注者が町内における災害復旧の対応を行ったため工程に遅れが生じたので、工期を平成26年11月7日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			