

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004597	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第100号 第2昭和放課後児童クラブ棟建設工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成28年 3月10日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月 7日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	軽量鉄骨ブレース構造 2階建て 建築面積134.96㎡ 延床面積219.14㎡ 予定価格：50,170千円（税抜） 最低制限価格：44,284千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	44,640,000					-
2	株式会社今井工務店	45,480,000					-
3	株式会社柏原工務店	44,778,000					-
4	株式会社門野組						辞退
5	公正産業株式会社	44,555,000					-
6	河守工業株式会社	44,550,000					-
7	三丹開発株式会社	44,496,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	49,870,000					-
9	株式会社高見組	44,558,000					-
10	大栄工業株式会社	44,546,000					-

生学第100号 第2昭和放課後児童クラブ棟建設工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	47,941,200 円	最高予定価格 (税込み)	54,183,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	47,826,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1)平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	181,440 円	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	～ 平成28年8月31日		
	変更理由	建築確認申請に係る関係機関との調整に時間を要し、発注時期が遅れ、標準工期確保のため、工期を平成28年8月31日まで延期する。また、労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,404,000 円	変更契約日	平成28年7月7日
	変更工期	～		
	変更理由	土工事における掘方施工中に地中埋設物(コンクリート構造物)が見つかったため、撤去処分を行い、撤去後購入土による埋戻し及び地耐力確保のための地盤改良を追加する。		
第3回変更契約	変更額	851,040 円	変更契約日	平成28年8月18日
	変更工期	～		平成28年9月20日
	変更理由	学校との協議により、新規砂場・高鉄棒・雲梯×2基の位置をグラウンド西側に決定し、設置に伴い既存埋設タイヤ撤去、砂場排水用柵新設、仮囲・ガードマンを追加する。運動場内の遊具設置位置決定にあたり、学校とグラウンド使用者との協議に時間を要した為、工期をH28.8.31→H28.9.20まで延長する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			