

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004395	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第173号 岩ブシ線（田谷垣橋）災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町田谷垣 地内		
工事期間	自 平成28年 1月28日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月25日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=15.0m 保護コンクリート工N=1式、構造物取壊し工N=1式、仮設工N=1式 予定価格：4,494千円（税抜） 最低制限価格：3,781千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社いとう	3,795,000					落札
4	株式会社衣川製材所						辞退
5	グリーンテック合同会社						辞退
6	公正産業株式会社						辞退
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	松崎建設株式会社	4,450,000					-
9	夜久野土木企業組合	3,820,000					-
10							

土木第173号 岩ブシ線（田谷垣橋）災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,098,600 円	最高予定価格 (税込み)	4,853,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,083,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	725,760 円	変更契約日	平成28年3月3日
	変更工期	平成28年1月28日 ～ 平成28年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・河川管理者との協議により、工所用仮設道路を追加する。 ・また同協議により、大型土のうの再設置を廃工とし、掛樋工の延長を変更する。 ・掘削の結果、既設基礎の根入れが浅く当初どおりの掘削を行うと落橋の恐れもあるため、補強コンクリートの形状を変更する。併せて、基礎コンクリートの根入れを確保するため、計画河床高を変更する。 ・計画河床の変更により、河床整正工のまき出し厚を変更する。 ・降雨、降雪のため河川が増水し、着手ができなかったため、工期を平成28年3月28日までに変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			