

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004013	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第58号 中央分団統合車庫・詰所新築工事		
工事場所	福知山市 内記5丁目他 地内		
工事期間	自 平成27年12月15日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 鉄骨造2階建 延床面積126㎡ 既設車庫・詰所解体工事 中央分団統合車庫・詰所新築工事に伴う電気及び機械設備一式</p> <p>予定価格：30,540千円（税抜） 最低制限価格：27,110千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	28,800,000					-
2	株式会社今井工務店						辞退
3	株式会社門野組	30,500,000					-
4	公正産業株式会社	27,148,000					落札
5	三丹開発株式会社	27,080,000					失格（最低制限価格未
6	セイリョウ建設株式会社	27,095,000					失格（最低制限価格未
7	大立工業株式会社	27,060,000					失格（最低制限価格未
8	西田工業株式会社	28,600,000					-
9	前田工業株式会社	29,600,000					-
10							

	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	29,319,840 円	最高予定価格 (税込み)	32,983,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	29,278,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させな かった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	719,280 円	変更契約日	平成28年1月14日
	変更工期	～		
	変更理由	・基礎の一部について、確実に堅固な地盤で支持させる必要があると建築主事の判断により指導を受けたため、柱状地盤改良を追加する。		
第2回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年2月19日
	変更工期	-	～	平成28年3月31日
	変更理由	・基礎工事(柱状地盤改良)の追加により、同準備および施工に一定の期間を要し、また全体の工程にも影響するため工期を平成28年3月31日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年3月31日
	変更工期	-	～	平成28年5月31日
	変更理由	施工に伴う適正な工期を確保するため工期を平成28年5月31日まで延長する。		

第4回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年5月16日
	変更工期	-	～	平成28年6月17日
	変更理由	解体を行う旧1部・4部詰所内の残存備品処分において、地元消防団との協議に時間を要したため、工期を平成28年5月31日から平成28年6月17日に延長する。		
第5回変更契約	変更額	547,560 円	変更契約日	平成28年6月6日
	変更工期	-	～	平成28年6月30日
	変更理由	敷地内の舗装について既存との取り合いが困難であったため、舗装面積を変更する。雨水排水の水勾配を確保するため、柵及び側溝を変更する。基礎解体時に地中埋設物(コンクリート塊)が見つかったため、解体・撤去・処分を追加する。地元要望により、固定棚の変更及び第4部敷地内にあった花壇を撤去処分し、解体後の管理上、防草シート及び縄張りを追加する。(防草シートは1部のみ)第1部消防車庫に隣接する公衆用トイレを残置するため、埋設する電気配管工事を追加する。		