

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003565	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第155号 竹石線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 平成27年 9月 8日 ~ 至 平成27年12月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 9月 3日 11時15分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 施工延長 L=20.3m N=1工区 コンクリートブロック積工 A=67m2 アスファルト舗装工 A=37m2 予定価格：4,358千円(税抜) 最低制限価格：3,664千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社猪野工務店						辞退
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門田組						辞退
5	岸下建設株式会社	4,132,000					-
6	中小路建設株式会社						辞退
7	株式会社能見土建	4,358,000					-
8	渡辺建設株式会社	3,980,000					落札
9							
10							

土木第155号 竹石線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,298,400 円	最高予定価格 (税込み)	4,706,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,957,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	304,560 円	変更契約日	平成27年11月30日
	変更工期	平成27年9月8日 ～ 平成27年12月28日		
	変更理由	1. 土中に既存のブロック積みが埋もれており、掘削の支障となるためコンクリートの取壊しを追加する。 2. 出水による舗装の損傷範囲（表層の浮き）が工区下流にも確認できたため、舗装範囲を変更する。 3. 施工期間中は通行止めが必要であり、迂回路がなく、地元との工程調整により、不稼動期間が生じたため、完成期限をH27.12.11からH27.12.28に変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			