

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003492	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第109号 三段池公園災害復旧（その2）工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年 7月23日 ~ 至 平成27年11月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月21日 14時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工 N=1式 植生基材吹付工 A=479m ² 排水工（U240） L=8m 縦水路（U240） L=30m 集水桝（300×300～800×800） N=5箇所 素掘水路 L=60m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	6,487,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

都計第109号 三段池公園災害復旧（その2）工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,005,960 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、平成26年8月豪雨災害により被災した伯耆丸公園の復旧工事である。指名競争入札に付した（平成27年7月17日開札予定）が、応札者が1者となり不調となった。</p> <p>市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一有効に応札した岩田建設株式会社と随意契約する。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年11月25日
	変更工期		～	平成27年12月25日
	変更理由	軟弱地盤であり土質条件が悪く、工事の進捗に不測の日数を要したため完成期限を平成27年12月25日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	608,040 円	変更契約日	平成27年12月11日
	変更工期		～	平成28年1月15日
	変更理由	バックホウの作業ヤード確保及び、掘削した土砂の市道への流出を防止するため、敷鉄板と大型土のう設置を追加する。施工影響範囲の枝葉・木根の処分を追加する。上記変更に伴い、工期を平成28年1月15日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			