

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第10号 市道多保市土師線道路陥没に伴う下水道管復旧工事		
工事場所	福知山市 長田野町一丁目 地内		
工事期間	自 平成27年6月22日 ～ 至 平成27年9月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年6月15日 9時45分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	強化プラスチック複合管 L=44.1m 2号組立マンホール N=1箇所 2号組立マンホール（改良） N=2箇所 水替工 N=1式（－）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社高見組	25,500,000					決定
2							－
3							－
4							－
5							－
6							－
7							－
8							－
9							－
10							－

下水工第10号 市道多保市土師線道路陥没に伴う下水道管復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,540,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、下水道本管破損が原因の道路陥没により、緊急的に片側交互通行を行っており、1日も早い交通規制解除が望まれる。上記業者は、この現場の緊急修繕にて仮設配管を施行し、現場を熟知しておりスムーズな工事施工及び工期短縮が可能であるため。	

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年9月25日
	変更工期	平成27年6月22日	～	平成27年11月20日
	変更理由	掘削埋戻か所の地盤の安定を図る期間を設けるため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,916,000 円	変更契約日	平成27年11月17日
	変更工期	平成27年6月22日	～	平成27年12月4日
	変更理由	掘削影響面積が大きくなったため、仮舗装面積を変更する。また、道路管理者との協議の結果、舗装の本復旧面積を変更する。そして施工量の増加に伴い、工期を延長する。		