

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003111	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第57号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その3）工事		
工事場所	福知山市 高畑 地内		
工事期間	自 平成29年 2月24日 ~ 至 平成29年 9月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要：アスファルト舗装工 A=3582m²、排水構造物工 N=1式、防護柵工 L=493m、法面植生工 A=720m²、区画線工 N=1式、照明工 N=2基</p> <p>予定価格：59,443千円（税抜） 最低制限価格：52,239千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	53,955,000					-
2	株式会社門野組	52,233,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社衣川組	52,228,000					失格（最低制限価格未
4	河守工業株式会社	52,165,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	52,240,000					-
6	世紀建設株式会社	52,241,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	52,258,000					-
8	創生建設株式会社	52,125,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社高尾組	52,119,000					失格（最低制限価格未
10	大立工業株式会社	52,300,000					-

都計第57号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その3）工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	56,418,120 円	最高予定価格 (税込み)	64,198,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	56,418,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5,635,440 円	変更契約日	平成29年9月30日
	変更工期	～		平成29年11月30日
	変更理由	・交通切替に必要な安全施設の設置について追加及び変更を行う。・高さ調整が必要なマンホールがあることが判明したため、高さ調整を実施する。・交通切替にあたっての安全対策のため仮舗装を追加する。・警察との協議の結果、交通誘導員の配置に見直しが生じたため交通誘導員数の変更を行う。・警察発注工事との工程調整により、本線道路の交通切替を優先して施工する必要が生じたことから、本線以外の周辺道路部の施工に遅れが生じたため、完成期限を平成29年9月29日から平成29年11月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	687,960 円	変更契約日	平成29年11月1日
	変更工期	～		
	変更理由	・既設道路部の撤去にあたり、当初想定 of 舗装厚と差違があったため処分数量を変更する。・現地精査及び警察との協議により、区画線の形状に一部変更が生じたため、区画線数量について変更する。・現地精査の結果、街渠、防護柵等の施工延長を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			